

### **Ход строительства ЖК «Итальянский квартал» от 5.04.2018.**

- На дом №3 с подрядной организацией, которая выйдет на кровельные работы, договор заключен. Ожидается поставка материала. Работы по монтажу кровли займут 2-3 недели.
- Котельная. Готовность почти 100%.
- В корпусах 1 и 2 выполнены электромонтажные работы (заведены кабели в квартиры).
- На доме №6 ведутся работы по устройству вентшахт, а также – по подготовке под кровлю.
- На доме №5 плита перекрытия залита полностью. Началась работа по возведению второго этажа (газобетон и кирпич).
- Как только степень готовности второго этажа двух секций будет 100%, на дом №5 выйдет подрядная организация для заливки монолитной плиты перекрытия.
- Котельная – монтируется труба дымоудаления. Монтаж будет завершен в течение нескольких дней, после чего готовность котельной составит 100%.