

**СПРАВКА  
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО МАЛОЭТАЖНОГО РАЙОНА «ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ»  
ОТ 15 НОЯБРЯ 2017**



**Корпус 1**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	100%
5.	Окна, двери	70%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	40%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	25%
9.	Прочие работы	23%
10.	Наружные сети водоснабжения и канализации	70%
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>76%</b>

**Корпус 2**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	100%
5.	Окна (монтаж)	99%
6.	Электромонтажные работы	54%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	7%
9.	Дренаж	100%
<b>10.</b>	<b>Наружное водоснабжение и канализация</b>	<b>69%</b>
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>73%</b>

**Корпус 3**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	0%
5.	Окна	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>52%</b>

**Корпус 4**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	99%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>57%</b>

**Корпус 5**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	25%
3.	Перекрытия	20%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>28%</b>

**Корпус 6**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	80%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	<b>Итого степень готовности многоквартирного дома:</b>	<b>45%</b>

**Котельная**

<b>№ п/п</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Процент выполнения работ</b>
1.	Подготовка основания под котельную	100%
2.	Устройство фундаментной плиты	100%
3.	Устройство сетей (теплотрасса)	2%
	<b>Итого степень готовности котельной:</b>	<b>15%</b>