

**СПРАВКА
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО МАЛОЭТАЖНОГО РАЙОНА «ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ»
ОТ 15 НОЯБРЯ 2017**



Корпус 1

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	100%
5.	Окна, двери	70%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	40%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	25%
9.	Прочие работы	23%
10.	Наружные сети водоснабжения и канализации	70%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	76%

Корпус 2

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	100%
5.	Окна (монтаж)	99%
6.	Электромонтажные работы	54%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	7%
9.	Дренаж	100%
10.	Наружное водоснабжение и канализация	69%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	73%

Корпус 3

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	0%
5.	Окна	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	52%

Корпус 4

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	99%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	57%

Корпус 5

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	25%
3.	Перекрытия	20%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	28%

Корпус 6

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	80%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	45%

Котельная

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Подготовка основания под котельную	100%
2.	Устройство фундаментной плиты	100%
3.	Устройство сетей (теплотрасса)	2%
	Итого степень готовности котельной:	15%