

Ход строительства



1й корпус

Внутренние сети:

- 100% по электрике (кроме стояков)
- 100% поквартирным стоякам канализации
- Выполнена разводка отопления по подвальным помещениям и стояки отопления по секциям

Наружные сети:

- 100% (с вводом в дом) выполнены работы по прокладке водопровода
- 100% дренаж
- 100% канализация

2й корпус

Внутренние сети:

- В 3х секциях выполнены работы по электрической разводке
- Работы по сантехнике и отоплению не начинались
- 100% выполнено остекление

Наружные сети:

- 100% выполнены работы по прокладке водопровода

- 100% Ливневая канализация

- 100% Хоз.быт. канализация

3й корпус

Общестроительные работы выполнены 100%, завезены материалы для кровли. Ожидаем выход подрядной организации на кровлю

4й корпус

Кровельные работы завершены

5й корпус

Работы по корпусу начнутся в течение 7 дней

6й корпус

Ведутся работы по кладке газобетона на чердаке и завершатся к концу декабря

На данный момент ведутся работы возле 6го корпуса и продолжается монтаж труб к котельной (вода) – подводка.

Котельная

Каркас собран, котлы установлены, ведется внутренняя обвязка оборудования.

4.12.17г. были завезены материалы для устройства стен котельной.